Numer zapytania	Z45/641/1
Tytuł zapytania	Wykonanie przejścia pomiędzy kontenerami biurowymi
Kupiec prowadzący:	Stanisławski, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanisławski, Michał
Data złożenia:	2024-10-21 13:43:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-21 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-28 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-28 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapytanie dotyczy wykonania nowego połączenia między kontenerami oraz wymiana podłogi, płyta szalunkowa budowlana 21mm.

Zakres prac do przeprowadzenia:

1.Demontaż płyty warstwowej wewnątrz kontenera.

2.Demontaż okna wraz z fartuchem łączącym dwa kontenery.

3.Demontaż rynny między kontenerami.

4.Wykonanie i montaż nowego fartucha połączeniowego wraz z kasetą drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych.

5.Montaż rynny nad fartuchem połączeniowym.

6.Wykończenie wewnątrz białą płytą warstwową.

7.Wymiana podłogi wraz z ułożeniem wykładziny z zakładką 10cm.

Nowe połączenie wymaga powiększenia do wymiaru który umożliwi montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych z przeszkleniem o szerokości 80cm. Istniejąca rynna między kontenerami do podwieszenia nad fartuchem. Wykończenie białą płytą warstwową. Połączenie musi być szczelne. W pomieszczeniach jest płyta podłogowa do wymiany na płytę szalunkową 21mm. Po wymianie należy ułożyć wykładzinę z zakładką 10cm.

Biuro nr 1 wymiary wewnętrzne 2,7x2.3m wysokość 2,9m. Poszycie zewnętrzne blacha trapezowa, środek płyta warstwowa.

Biuro nr 2 wymiary wewnętrzne 2,7x2.3m wysokość 2,9m. Poszycie zewnętrzne blacha trapezowa, środek płyta warstwowa.

Odległość między biurami 30cm, połączenie fartuchem wykonanym od zewnątrz blachą trapezową, środek płyta warstwowa. Wymiary okna 1,6mx1m.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	20241002_093117.jpg
2.	20241002_093310.jpg
3.	drzwi.jpg
4.	fartuch.jpg
5.	okno wymiary.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie fartucha, montaż drzwi w pomieszczeniu próbobiorców	U-35	1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Termin dostawy	0.3	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie